

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 61/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 27 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy về tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2

Ngày 20/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chủ trì buổi làm việc nghe UBND thành phố Việt Trì, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2, cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe UBND thành phố Việt Trì, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy kết luận như sau:

Công tác GPMB dự án cầu Việt Trì mới về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công xây dựng dự án, tuy nhiên còn có một số tồn tại trong công tác GPMB dự án cần phải được tập trung tháo gỡ giải quyết. Để sớm hoàn thành công tác GPMB dự án đề nghị Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì:

1. Bố trí đầy đủ và kịp thời kinh phí GPMB của dự án, trước mắt phải bố trí đủ kinh phí để UBND thành phố Việt Trì thanh toán cho các khối lượng công việc đã hoàn thành và tạm ứng cho Công ty lưới điện cao thế miền Bắc di chuyển, cải tạo đường điện 110kV.

2. Sớm phê duyệt thiết kế công trình trạm thu phí cầu Việt Trì và bàn giao mốc giới GPMB trạm thu phí cho UBND thành phố để thực hiện công tác GPMB.

3. Làm việc và thống nhất với UBND thành phố Việt Trì về phương án hoàn trả đầu tư khu tái định cư phường Bạch Hạc.

4. Giải quyết dứt điểm bồi thường, hỗ trợ việc nứt nhà ở của người dân, hư hỏng các công trình công cộng, xô bồi đất sản xuất do thi công gây ra. Xây dựng phương án, biện pháp thi công hợp lý để hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại do thi công gây ra đối với tổ chức và người dân trong khu vực thi công xây dựng dự án.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công xây dựng dự án, giao UBND thành phố Việt Trì, UBND xã Sông Lô, UBND phường Bạch Hạc vận động nhân dân di chuyển nhà ở bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án; đối với những hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi thi công xây dựng dự án, UBND thành phố thông báo cụ

thể thời gian di chuyển nhà ở, thời gian bàn giao mặt bằng để các hộ dân chủ động di chuyển, tháo dỡ nhà ở. Những công việc còn tồn tại, vướng mắc đối với công tác GPMB dự án (như: Việc di chuyển đường điện 110kV, bồi thường diện tích đất ao Toa Đen, bồi thường 1,3 ha diện tích đất nông nghiệp còn lại), UBND thành phố cần chỉ đạo quyết liệt để thực hiện trong thời gian sớm nhất. UBND thành phố Việt Trì, UBND xã Sông Lô, UBND phường Bạch Hạc phối hợp với Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, dứt điểm bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân và tổ chức bị thiệt hại, ảnh hưởng do thi công gây ra.

Thông báo để các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (ô. Thủy);
- Các sở: GTVT, TN&MT, NN&PTNT;
- UBND thành phố Việt Trì;
- Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu VT (L-36b).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thiều Vinh