

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 48/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phú Thọ, ngày 21 tháng 6 năm 2011*

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư: Đường dây 500KV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ**

Ngày 13/6/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao chủ trì buổi làm việc về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư: đường dây 500KV đoạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cùng dự họp có lãnh đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị; Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Sơn, Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Trì, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Công Thương báo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kết luận như sau:

Dự án đầu tư đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hoà là dự án trọng điểm Quốc Gia, đi qua 7 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 166 vị trí móng cột, chiều dài hành lang tuyến đường dây 80km. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương; UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn, hợp lý, phù hợp với Luật pháp trong quá trình thực hiện và có sự đồng thuận của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nơi có đường dây đi qua đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hoà đoạn qua tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực, điển hình như: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công 166/166 vị trí chân móng cột; đang hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến

đường dây. Tuy nhiên, hiện tại còn một số hạn chế, cụ thể: Sự phối hợp giữa Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thành, thị chưa chặt chẽ, nguồn vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng đầy đủ và kịp thời dẫn đến việc chi trả cho các hộ dân khó khăn ở các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn và thị xã Phú Thọ; tiến độ xây dựng các khu tái định cư tập trung còn chậm; Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc chưa bố trí đủ kinh phí kịp thời chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân và tiền xây dựng các Khu tái định cư.

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời để tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ hành lang tuyến đường dây trong tháng 7/2011 theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La. Yêu cầu các cấp, các ngành, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tập trung vào một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Tập trung thực hiện các nội dung:

- Yêu cầu Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc bố trí cấp đủ kinh phí (kể cả ứng trước) cho UBND các huyện, thành, thị để thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thiện các khu tái định cư (trường hợp phải xây dựng) và hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- UBND các huyện, thành thị và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời các tồn tại vướng mắc, tập trung giải quyết dứt

điểm việc các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ đã nhận tiền nhưng chưa di chuyển chỗ ở. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để bàn giao mặt bằng cho các hộ dân trước ngày 30/6/2011. Chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành các khu tái định cư gửi Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc để tạm ứng kinh phí hoặc thanh quyết toán kinh phí đầu tư xây dựng công trình.

- UBND các huyện: Tam Nông, Phù Ninh khẩn trương hoàn thiện phương án giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định trước ngày 23/6/2011. UBND huyện Thanh Sơn bố trí quỹ đất, và giao đất cho 03 hộ thuộc diện tái định cư không tập trung tại xã Võ Miếu trước ngày 30/6/2011.

- Yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc trước khi kéo dây phải thông báo bằng văn bản trước 15 ngày; phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền vận động các hộ dân có đường dây đi qua tạo điều kiện để đơn vị thi công kéo dây kể cả trường hợp khi chưa bàn giao mặt bằng đảm bảo kịp thời tiến độ đề ra.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây của huyện Yên Lập xong trước ngày 23/6/2011 trình UBND tỉnh phê duyệt; hồ sơ của các huyện, thị còn lại thẩm định trả kết quả chậm nhất trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

- Yêu cầu UBND các huyện và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc hàng tuần phải có báo cáo kết quả thực hiện trong tuần và kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo để Sở Công thương kiểm tra, xử lý, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương.

Thông báo để các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan đơn vị thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**