

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 99/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phú Thọ, ngày 21 tháng 10 năm 2011*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Phạm Quang Thao về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ**

Ngày 05/10/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao nghe Sở Công thương báo cáo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cùng dự họp có Lãnh đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị: Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Sơn, Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Trì, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ. Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kết luận.

Dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa là dự án trọng điểm Quốc gia, trong đó có 80 km đường dây chạy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, trải dài trên 7 huyện, thành, thị: Việt Trì, Phú Thọ, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Sơn, Yên Lập. Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là khâu đặc biệt quan trọng để hoàn thành dự án nên trong thời gian qua UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các Sở, ban, ngành các địa phương có đường dây 500kV đi qua phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ. Đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần chân móng cột đã hoàn thành, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang hướng tuyến đang được triển khai tích cực, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng còn lại hiện nay không nhiều song khó thực hiện do liên quan đến thắc mắc của một số hộ dân về đơn giá bồi thường, kiểm đếm thiếu, chi trả tiền chưa kịp thời. Mặt khác việc thi công xây dựng các khu tái định cư chậm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án. Các vướng mắc nêu trên đều xảy ra ở hầu hết các huyện, thị có đường dây 500kV đi qua, cụ thể như huyện Tân Sơn còn 54 hộ chưa nhận kinh phí bồi thường; huyện Thanh Sơn còn 3 hộ chưa nhận tiền, chưa phân lô bàn giao tái định cư tập trung

cho các hộ tại các xã: Phú Nham, Phù Ninh, Phú Lộc, huyện Tam Nông xã Hiền Quan chưa hoàn thành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phần hành lang tuyến đường dây, còn lại 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường, 10 hộ do trích đo thiếu, chưa đúng nguồn gốc sử dụng đất nên chưa tập trung lập phương án bồi thường; huyện Thanh Sơn còn 3 hộ chưa nhận tiền, chưa giao mặt bằng cho các hộ dân các khu tái định cư tập trung, chưa hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán giá trị xây lắp công trình đường tránh chân móng cốt tại các xã: Quang Húc, Hương Nha; huyện Yên Lập 02 hộ chưa nhận tiền do khi lập phương án thiếu hỗ trợ đất lâm nghiệp trong hành lang; thị xã Phú Thọ còn 5 hộ chưa nhận tiền, trong đó: 01 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa đồng ý cho kéo đường dây điện đi qua nhà, các khu tái định cư trên địa bàn thị xã Phú Thọ mới thi công đạt 50 - 80% khối lượng.

Nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời tới, yêu cầu các cấp, các ngành, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện, Miền Bắc tập trung vào một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa đoạn qua tỉnh Phú Thọ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời tích cực giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc nêu trên, đảm bảo trong tháng 11/2011 các địa phương phải hoàn thành việc di dời các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực hành lang lưới điện để việc thi công đường dây và đóng điện đúng kế hoạch.

2. Để khẩn trương thực hiện khối còn lại và khối lượng phát sinh của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án UBND tỉnh đồng ý ủy quyền do UBND các huyện, thành, thị thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn quản lý.

3. Yêu cầu Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc bố trí cấp đủ kinh phí (kể cả ứng trước) cho UBND các huyện, thành, thị để thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thiện các khu tái định cư (trường hợp phải xây dựng) và hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

4. UBND các huyện, thành, thị đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện công tác xây dựng các khu tái định cư tập trung để bàn giao cho các hộ dân, trong trường hợp việc xây dựng các khu tái định cư tập trung chưa hoàn thành, để đảm bảo an toàn khi

đóng điện đường dây phải có phương án tạm cư để di chuyển các hộ dân bị ảnh hưởng, chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc tập trung giải quyết kịp thời các tồn tại vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La.

- Yêu cầu UBND các huyện và Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc hàng tháng phải có báo cáo kết quả thực hiện trong tháng và kế hoạch thực hiện tháng tiếp theo để sở Công Thương theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Thông báo để các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**