

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 40/TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 6 tháng 6 năm 2014*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc về việc thực hiện dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì.**

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc chủ trì hội nghị nghe UBND thành phố Việt Trì báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì; báo cáo phương án điều chỉnh Quy hoạch Quảng trường Hùng Vương; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và một số phòng, ban liên quan của UBND thành phố Việt Trì. Sau khi nghe UBND thành phố Việt Trì báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc kết luận như sau:

Dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì được khởi công xây dựng từ năm 2010. Trong quá trình thực hiện dự án, thành phố Việt Trì đã tích cực, tập trung chỉ đạo quyết liệt; đến nay đã giải phóng cơ bản xong mặt bằng quảng trường giai đoạn I và giai đoạn II; một số hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn bố trí cho dự án hạn chế, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải quyết các tồn tại dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì, trong thời gian tới, yêu cầu UBND thành phố Việt Trì tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Về khai thác nguồn lực: Cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ các cấp ngân sách; tiếp tục nghiên cứu, khai thác các nguồn thu trên địa bàn như đấu giá quyền sử dụng đất, phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ du lịch,... để có thêm nguồn thu, bố trí cho dự án.

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng đối với dự án Trung tâm thương mại dịch vụ mỹ nghệ vàng, bạc, đá quý và cổ vật của Công ty TNHH Kim Thành Nam; bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Về tiến độ thi công: Chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công xây dựng hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

- Về điều chỉnh quy hoạch: Yêu cầu UBND thành phố Việt Trì tiếp thu các ý kiến tham gia phù hợp tại hội nghị, khẩn trương hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 7 năm 2014. Đối với các nút giao thông kết nối giữa tuyến đường 32C với các tuyến đường Quảng trường, Khu tái định cư: Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Việt Trì nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí cho hợp lý, báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì được phê duyệt, giao UBND thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư, tổ chức lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình thuộc phần sân chính Quảng trường gồm: Nền sân, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí, cây xanh, thảm cỏ... phần đầu đưa vào sử dụng trước Lễ hội Đền Hùng năm 2015. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất bố trí nguồn vốn cho dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thông báo để các sở, ngành, UBND thành phố Việt Trì và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- CT, các PCT;
- Các Sở, ngành có tên tại TB;
- Thành ủy, UBND TP Việt Trì;
- CVP, PVP (Ô.Xuyên, Ô.Đạt);
- Lưu VT, NCTH, KT2(40b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Khổng Danh Đạt**