

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 18/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Việt Trì,, ngày 09 tháng 3 năm 2011*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao tại buổi làm việc với Sở Công thương**

Ngày 01/3/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao nghe Sở Công thương báo cáo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hoà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cùng dự họp có lãnh đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Trì; Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc, Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kết luận như sau:

Dự án đầu tư đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hoà là dự án trọng điểm Quốc gia, đi qua 7 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương; UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành và Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện với Pháp luật trong quá trình thực hiện và có sự đồng thuận của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nơi có đường dây đi qua đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây lưới điện 500Kv Sơn là - Hiệp Hoà đoạn qua tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực, điển hình như: huyện Thanh Sơn, thị xã Phú Thọ đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến được phê duyệt đã và đang chi trả kinh phí bồi thường cho hộ dân; các huyện Tam Nông, Phù Ninh khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn hại phải xây dựng các hàng mục khối lượng chính. Tuy nhiên, hiện tại còn một số hạn chế, cụ thể: Chưa giải quyết dứt điểm các trường hợp đã

giữa Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thành, thị chưa chặt chẽ, đồng bộ; Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc chưa bố trí đủ cán bộ phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, cán bộ làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thành, thị đa phần là kiêm nhiệm nên phần nào ảnh hưởng tới chất lượng Miền Bắc chưa bố trí đủ kinh phí kịp thời chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân và tiền xây dựng các Khu tái định cư.

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời để tiếp tục tập đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hoà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời tới, yêu cầu các cấp, các ngành, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc tập trung vào một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành, thị, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500KV Sơn La - Hiệp Hoà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra.

2. Tập trung thực hiện các nội dung:

- Yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc bố trí cấp đủ kinh phí (kể cả ứng trước) cho UBND các huyện, thành, thị trước ngày 20/3/2011 để thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thiện các khu tái định cư (trường hợp phải xây dựng) và hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Giao UBND các huyện, thành, thị chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc tập trung thực hiện đẩy mạnh tiến độ bồi thường mặt bằng: UBND các huyện: Tam Nông, Phù Ninh, Yên Lập và thành phố Việt Trì phải hoàn thành phương án bồi thường đất hành lang lưới điện trình thẩm quyền trước ngày

20/3/2011 và giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường các vị trí chân móng cột để nhà thầu thi công.

- Yêu cầu UBND các huyện và Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc hàng tháng phải có báo cáo kết quả thực hiện trong tháng và kế hoạch thực hiện tháng tiếp theo để Sở Công thương kiểm tra, xử lý, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương.

Thông báo để các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**