

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 84/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San về việc giải quyết những vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ

Ngày 10 tháng 9 năm 2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San chủ trì hội nghị giải quyết những vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ (sau đây viết tắt là Dự án). Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Các nhà thầu: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công xây lắp.

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đơn vị chủ đầu tư báo cáo việc triển khai thực hiện dự án, những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để triển khai công việc tiếp theo của dự án và ý kiến của các sở, ngành, đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch Hà Kế San kết luận một số nội dung như sau:

1. Đánh giá chung:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 17/9/2007, Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư 60.139,2 triệu đồng; trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bằng nguồn vốn đầu tư của Bộ, của tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, khánh thành giai đoạn I, kịp thời phục vụ kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012); đây là công trình có quy mô lớn, đẹp và hài hòa, không phá vỡ cảnh quan và môi trường xung quanh, được hội đồng nghệ thuật cũng như nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Về cơ bản các nhà thầu đã cố gắng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, triển khai thực hiện theo hợp đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề bất hợp lý không phù hợp với điều kiện thực tế thì nhà thầu xây lắp, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế đã chủ động thống nhất điều chỉnh cho phù hợp.

2. Công việc cụ thể cần triển khai tiếp:

- *Đài tưởng niệm*: Nhà thầu xây lắp tập trung thực hiện đầy đủ, đúng các kiến nghị của Hội đồng nghệ thuật tại Hội nghị nghiệm thu công trình ngày 17/7/2012. Đồng thời không để công trình có các vết lõm, sứt, vỡ thiếu mỹ quan.

- *Văn bia*: Chủ đầu tư sớm làm việc với Giáo sư Vũ Khiêu để hoàn thành nội dung văn bia, nên rút ngắn số từ để đảm bảo kích cỡ chữ (khoảng 2,5cm) và điều chỉnh kích thước tổng thể của văn bia tăng lên cho phù hợp.

- *Bia ghi danh liệt sỹ*: Thực hiện ghi danh liệt sỹ theo từng huyện, xã theo thứ tự A, B, C, phân chia theo từng thời kỳ: Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần cuối cùng toàn bộ danh sách liệt sỹ (thuộc ô ghi danh cuối cùng) ghi ngày, tháng, năm khắc bia; phần còn lại để trống để ghi bổ sung, ghi danh các liệt sỹ hy sinh sau ngày khắc bia.

Bổ sung mái che bia ghi danh nhằm mục tiêu chống ma, nắng cho bia, tạo điều kiện cho nhân dân đến viếng và đọc danh sách liệt sỹ. Phá bỏ toàn bộ tường đá đã xây làm lan can lồi xuống bia ghi danh (phần lan can bậc và dòng dành cho xe lăn) phía trước bia ghi danh để tạo sự thông thoáng. Phía dưới chính giữa mỗi ô bia ghi danh bổ sung 01 bát hương (loại to bằng sứ), đặt trên trụ gạch. Giao Công ty cổ phần Việt Pháp phối hợp với Công ty cổ phần Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam lập thiết kế và dự toán trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt.

- *Hệ thống cây xanh*: Giao chủ đầu tư phối hợp với tư vấn thiết kế bố trí khu trung tâm và phía sau đài tưởng niệm cây xanh loại to có thể tạo tán bóng mát trong thời gian ngắn.

- *Màu sơn*: Tất cả màu sơn các chi tiết gờ lan can, gờ tường đá đều dùng sơn có màu ghi sẫm cho phù hợp với cảnh quan chung.

- *Đảo tròn giao thông đầu đường vào khu vực Đài tưởng niệm*: Giữ nguyên như phương án thiết kế.

- *Hệ thống đèn hắt chiếu sáng Đài tưởng niệm*: Giữ nguyên ý tưởng thiết kế, loại đèn, vị trí lắp giao Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế lựa chọn cho phù hợp với thực tế công trình.

- *Hệ thống sân bãi, tường đá, bậc lên xuống*: Các nhà thầu phải chỉnh sửa, miết mạch, chau chuốt lại không để các vết lõm, sứt, vỡ.

Tất cả các nội dung nêu trên, yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu hoàn thành trước ngày **30/11/2012**.

3. Về các đề xuất của chủ đầu tư:

- Về chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp nhận khối lượng phát sinh ngoài thiết kế đã được phê duyệt trong các trường hợp sau: Khối lượng điều chỉnh theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh; khối lượng do phải thay đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế công trình.

- Các nội dung đề nghị điều chỉnh hệ số nhân công, hệ số máy xây dựng, điều chỉnh dự toán các gói thầu, chủ đầu tư phải lập hồ sơ riêng cho từng gói thầu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến.

- Chủ đầu tư tổng hợp dự toán các hạng mục của công trình được phép điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt, thì chủ đầu tư phải giải trình rõ lý do, nguyên nhân và đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư với UBND tỉnh để xem xét, quyết định theo quy định hiện hành;

Vậy, thông báo đề các sở, ngành, đơn vị và các địa phương liên quan thực hiện.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Thiều Vinh