

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 10 tháng 01 năm 2013

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Thao  
về tiến độ, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng dự án:  
Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)**

Thực hiện Công điện số 2115/CD-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1), ngày 24/12/2012 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Thao chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ giải phóng bàn giao mặt bằng, tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Cẩm Khê, Hạ Hòa; các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phục hồi thu nhập dự án; Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án các huyện, thị, thành và các cơ quan liên quan.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập dự án, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Thao kết luận như sau:

1. Tỉnh Phú Thọ đã bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án cho Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (chủ đầu tư dự án), tuy nhiên trong quá trình thi công phát sinh một số vị trí còn vướng mắc. Nguyên nhân là do một số hộ dân tái lấn chiếm, tính toán còn sai sót, đòi hỏi vô lý của một số hộ dân, do việc thi công làm xô sạt đất, gây ngập úng ảnh hưởng đến diện tích đất ngoài phạm vi diện tích đất thu hồi của các hộ dân, nên các hộ dân ngăn cản yêu cầu phải bồi thường thiệt hại mới cho thi công...).

2. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các nhà thầu thi công với chính quyền các địa phương cần được tăng cường hơn nữa, năng lực các nhà thầu thi công hạn chế và có sự thay đổi nhà thầu, tiến độ thi công chậm... gây ra rất nhiều khó khăn đối với công tác giải phóng mặt bằng, nảy sinh hiện tượng tái lấn chiếm của các hộ dân. Việc chỉ đạo thực hiện thi công xây dựng dự án chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của nhà nước.

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại nêu tại mục 1 và mục 2 ở trên, tránh phát sinh hiện tượng tái lấn chiếm mặt bằng thi công của dự án, yêu cầu Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng thực hiện đúng vai trò là cơ quan đầu mối phối hợp các bên liên quan trong giải quyết tồn tại về giải phóng mặt bằng và thi công, Ban quản lý dự án phải thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền của Ban quản lý dự án. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong suốt quá trình thi công xây dựng, chỉ đạo các nhà thầu thi công giải quyết ngay những thiệt hại do thi công gây ra đối với người dân và các công trình công cộng, dân sinh.

3. Dự toán kinh phí, số lượng mô hình, số hộ dân tham gia thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập của dự án tỉnh Phú Thọ đã gửi đến Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam theo thời gian quy định, khi được chấp thuận của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Ngân hàng phát triển châu Á, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ đạo các huyện, thị, thành các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ yêu cầu. Để thực hiện tốt Chương trình phục hồi thu nhập của dự án, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành, các sở, ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phục hồi thu nhập đơn độc, kiểm tra rà soát số hộ dân, mô hình tham gia Chương trình để thực hiện bảo đảm hiệu quả thiết thực theo mục đích mà Chương trình đề cập.

Thông báo để các sở, ngành, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
(Đã ký)**

**Thiều Vinh**